

Informacja b.i o.z.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I
OCHRONY ZDROWIA DLA :

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Street workout – Osiedle Ostrobramska”

1.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego

Nazwa: Street Workout – Osiedle Ostrobramska
Adres: Działka ew. nr 11/11, obręb: 3-05-17, ul. Łukowska, Warszawa

1.2 Nazwa inwestora oraz jego adres

Nazwa: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Praga-Południe,
Adres: Ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

1.3 Imię i nazwisko oraz adres projektanta w branży architektury krajobrazu

Imię i nazwisko: mgr. inż. arch. kraj Damian Mytych
Adres: ul. Zacisze 7/8, 31-156 Kraków

Kraków, 05.2017

INFORMACJA BIOZ

1.Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia z 07 lipca 1994r. Prawo budowlane /Dz. U. z 2003r Nr 207 poz.2016 z późniejszymi zmianami/;
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 120 poz.1126/;
- Nowelizacja ustawy o odpadach z dnia 11 marca 2006r. /Dz. U. z 2005r. nr 175 poz. 1458/ oraz rozporządzeniem o wzorach dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów /Dz. U. z 2006r. nr 30 poz. 213.

2. Przedmiot, rodzaj i zakres robót

Istotą projektowanego zamierzenia budowlanego jest wykonanie robót budowlanych dotyczących realizacji budowy Street Workoutu, polegających na montażu zestawu urządzeń gimnastycznych do Street Workoutu, tablicy regulaminowej oraz wykonaniu nawierzchni bezpiecznej żwirowej z obrzeżami i trawnika z siewu. Ponadto należy zachować następującą kolejność: roboty przygotowawcze, montaż, siew, posprzątanie terenu robót z odwiezieniem ziemi i odpadów na najbliższe wysypisko.

2.1. Zakres robót

- Oznaczenie terenu jako placu budowy, ustawienie tablicy informacyjnej,
- Zabezpieczenie terenu budowy przed wtargnięciem na teren prac dzieci i osób niepowołanych,
- Zabezpieczenie istniejących obiektów narażonych na zniszczenie w trakcie trwania prac budowlanych, transportu lub składowania materiałów,
- Wykonanie fundamentów
- Montaż urządzeń zestawu Street Workoutu i tablicy z regulaminem.
- Wykonanie nawierzchni bezpiecznej żwirowej z obrzeżami betonowymi.

- Wykonanie trawników z siewu.

2.2. Rodzaj robót

- roboty przygotowawcze ;
- roboty budowlane (wykonanie fundamentów);
- roboty monterskie;
- roboty pielęgnacyjne.

3. ELEMENTY ZAGODPODAROWANIA TERENU mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- Plac budowy znajduje się w odległości min. 111 m od drogi, oraz 31,70 m od najbliższych zabudowań mieszkalnych
- Zakłada się, że roboty budowlane będą wykonywane bez wyłączania obiektów otaczających z eksploatacji.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA podczas realizacji robót rozbiórkowych

- potrącenia pracownika ładunkiem (wykonanie wykopów)
- okaleczenia wystającymi ostrymi, zabrudzonymi elementami;
- ryzyko naruszenia art. 5 prawa budowlanego w zakresie poszanowania uzasadnionych interesów osób trzecich.

5. WYDZIELENIE I OZNAKOWANIE miejsc prowadzenia robót budowlanych

Wydzielić i oznakować należy:

- strefy niebezpieczne w szczególności zwrócić uwagę na prace wykonywane w pobliżu linii energetycznej oraz drzew,
- strefy pracy maszyn i urządzeń (między innymi zasięg ruchomych części sprzętu);
- wyżej wymienione strefy wydzielić i oznakować zależnie od rejonu i czasu ich

wystąpienia oraz rodzaju zastosowanego sprzętu. Należy zastosować tablice bhp w zakresie obsługi maszyn urządzeń i elektronarzędzi oraz o pracach na wysokości, taśmy; barierki i szarfy ostrzegawcze oraz informację pisemną.

Strefy zagrożenia należy wydzielić za pomocą taśm z tworzywa sztucznego w sposób widoczny i jednoznaczny.

6. WSKAZANIA SPOSOBU INSTRUKTAŻU pracowników i organizacji robót w strefach szczególnego zagrożenia

Przed rozpoczęciem budowy kierownik robót powinien:

- Zwrócić uwagę na zatrudnienie pracowników zgodnie z ich wykształceniem zawodowym i uprawnieniami do prowadzenia prac budowlanych i instalacyjnych. Prowadzić wzmożony nadzór a wykonanie powierzyć sprawdzonym i doświadczonym pracownikom,
- Udzielić instruktażu stanowiskowego dla zatrudnionych na obiekcie robotników ze szczególnym uwzględnieniem zapoznania pracowników ze specyfiką prowadzonych robót oraz z podstawowymi wymogami bhp, jakich muszą przestrzegać na budowie, zapoznać z zabezpieczeniami i środkami ochrony osobistej, udzielaniem pierwszej pomocy oraz podstawowymi zasadami higieny i kultury pracy,
- Przestrzegać zasad bhp oraz przewidywać powstanie zagrożeń,
- Zorganizować, w razie potrzeby, pierwszą pomoc,
- Bezwzględnie przestrzegać trzeźwości pracowników,
- Przestrzegać na placu budowy podstawowych zasad ochrony osobistej jak kaski, odpowiednie obuwie, okulary, maski i rękawice ochronne,
- Pilnować kultury pracy,
- Oznakować teren robót tablicami informacyjnymi,
- Utrzymać porządek na placu budowy z zachowaniem segregacji materiałów budowlanych, składowania materiałów i narzędzi oraz wywożenia gruzu,

- Używać narzędzi i urządzeń posiadających odpowiednią klasę bezpieczeństwa i zgodnie z ich przeznaczeniem.

7. SPOSÓB PRZECHOWYWANIA I PRZEMIESZCZANIA MATERIAŁÓW, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy.

- Materiały takie nie występują.

8. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE w strefach szczególnego zagrożenia.

Zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii poprzez:

- ☐ określić miejsca i sposób oznaczenia dróg komunikacyjnych i ewakuacyjnych,
- ☐ zgromadzić na placu budowy podstawowy sprzęt p. Poż.,
- ☐ posiadać apteczkę ze środkami pierwszej pomocy.

9. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI budowy oraz innych dokumentów.

Przechowywanie dokumentacji robót oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych dziennik robót, dokumenty dopuszczenia do eksploatacji urządzeń/ powinny być w pomieszczeniu. Na budowie obowiązują ponadto standardowe wymagania z zakresu zabezpieczenia spraw socjalno-bytowych i BHP.

